



Pos.	Stück.	Bezeichnung	DN	PN	Typ	Fabrikat
1	4	Absperrventil				
2	3	Thermometer				
3	4	Entleerung				
4	2	Manometer mit Absperrventil				
5	1	Volumenmessstell des Wärmemengenzählers				
6	1	Vorlauftemperaturfühler				
7	1	Temperatur-, Mengen- u. Differenzdruckregler mit Fernfühler				
8	1	Tauchhülse				
9	1	Schmutzfänger				
10	1	Wärmetauscher				

Name (Kunde): _____

Straße, Nr.: _____

Ausführung durch Firma: _____

Stempel und Unterschrift _____

Inbetriebnahme: _____
(Datum)

Plan genehmigt: _____

FWO (Ort, Datum) _____ Unterschrift: _____

Auslegungsdaten eingetragen durch die projektierende / ausführende Heizungsfirma. Die Nachrechnung der Heizflächen und Warmwasser wurde durchgeführt.

Auf die Einhaltung der Technischen Richtlinien wird ausdrücklich hingewiesen.

Datum: _____

Warmwasser: Vorlauftemperatur 80 bis 90 °C gleitend
Rücklauftemperatur 50°C

Heizlast: nach DIN EN 12831

Tauscherleistung: _____ kW

FWO Fernwärmeversorgung Ochsenfurt GmbH
 Heubisstraße 42
 97199 Ochsenfurt

Bauvorhaben:

Schaltschema der Übergabestation

Besteller:	Datum:	Name:	Maßstab:
Seppelt	28.11.2018	Furich	
Plan:			

o.M.